

Časový harmonogram prací

Objekt C - Hedvábná 1119/11

23.3 2019- Předání staveniště.

1.4-15.4-Přesuny hmot, přípravné práce, demontáž tep. iz.

4.4-29.4-Montáž povlakových krytin a tep. Izolací.

25.4-10.5-Klempířské práce, dokončovací práce.

Objekt D -Kašmírová 1120/3-střecha D6

1.4-15.4-přesuny hmot + odvoz substrátu

15.4-30.4-Povlakové krytiny + klempířské práce

Objekt A -Hedvábná 1189/9

10.5-23.5-Přesuny hmot, demontáže.

24.5-17.6-Montáž povlakových krytin a tepelných izolací.

17.6-4.7-Klempířské a dokončovací práce.

Objekt B -Hedvábná 1117/7

1.7-18.7-Přesuny hmot, přípravné práce.

15.7-16.8-Montáž povlakových krytin a tep.izolací.

19.8-4.9-Klempířské a dokončovací práce.

Objekt D -Kašmírová 1120/3

26.8-16.9-Přesun hmot, přípravné práce.

16.9-18.10-Montáž povlakových krytin a tep.izolací.

14.10-24.10-Klempířské práce.

14.10-30.10-Přesuny hmot, dokončovací práce.

1.11-Předání staveniště.

V případě volných pracovních kapacit budou probíhat práce na dvou objektech souběžně.